自 動 ド ア 保 守 点 検 報 告 書

TERAOKA AUTO DOOR MAINTENANCE REPORT

寺岡オート 2026.09.24 山道 健 確認

お客様名:	●プラセシオン東別院	受付番号(作業No):	01292090
ご住所:	愛知県名古屋市中区千代田4丁目23番22号	点検実施日:	2026-09-08（09:00 ～ 10:00）
電話番号: —	契約種別: ST	点検員(担当):	山道　健介

【判定凡例】 V:良好 A:調整 T:締付 C:清掃 L:注油 △:要注意 ×:要交換 ス:交換済 ー:該当無 ○:範囲内 M:見積中

区分	点検項目	扉 1	扉 2	扉 3	扉 4	扉 5
	扉No / 設置場所 / 機種	– 正面玄関 —	– 扉 2 —	–	–	–
	開閉回数 / 開・閉速度 / タイマー	– 開:8 / 閉:3 (1s)	– 開:8 / 閉:3 (1s)	–	–	–
ドア・サッシ部	ドアの傷	V	V	–	–	–
	異音	V	V	–	–	–
	ガイドレール内の異物	V	V	–	–	–
	全閉時の戸先隙間	V	V	–	–	–
	指詰め防止の確保	V	V	–	–	–
	無目点検カバーの取付状態	V	V	–	–	–
	ドアと隙間(ガイドレール・方立・無目)	V	V	–	–	–
	ステッカー・警告ラベル・戸袋警告ラベル	V	V	–	–	–
懸架部	戸車の磨耗・損傷	V	V	–	–	–
	ドアストッパーの締付	V	V	–	–	–
	ハンガーレールの締付	V	V	–	–	–
	ハンガーレールの汚れ・摩耗	C	C	–	–	–
	脱線防止の締付・隙間・摩耗	V	V	–	–	–
動力・作動部	異音	V	V	–	–	–
	エンジンの取付状態	V	V	–	–	–
	防振ゴムの変形	V	V	–	–	–
	ベルト・チェーン・ワイヤーの締付・張り・摩耗	V	V	–	–	–
	手動開閉	V	V	–	–	–
電源回路	電源スイッチの作動	V	V	–	–	–
	電線の支持・接続・損傷	V	V	–	–	–
	電源・電圧(1Y)	ー	ー	–	–	–
	絶縁抵抗(1Y)	ー	ー	–	–	–
その他	総合動作(開閉・反転動作の確認)	V	V	–	–	–
	オートロック装置の作動	V	V	–	–	–
	電気錠デットボルトと鍵受けとの隙間	V	V	–	–	–
	システム動作の確認	V	V	–	–	–
	各部締結部増し締め	V	V	–	–	–
センサー部	補助光線センサーの作動状況	V	V	–	–	–
センサー検出範囲	有効開口幅 / 外部センサー	1200㎜ / ○	1200㎜ / ○	—	—	—
	内部センサー	○	○	—	—	—

【点検結果・所見・総合特記事項】

定期保守点検を実施いたしました。各部機構動作およびセンサー検出動作ともに良好です。

※安全基準(JADA規格等)に基づき適正な維持管理をお願い申し上げます。

お客様ご確認（受領署名）



受領日: 2026-09-18

ご担当者様