自動ドア保守点検報告書

TERAOKA 寺岡オートドアシステム株式会社
休日夜間専用 0120-661-151
名古屋支店 TEL 052-911-2361
担当 ○○○

物件名 二重橋ビル		
ご住所 東京都千代田区二重橋1－3		
ご契約先 野村不動産株式会社		
電話番号 03－○○○－○○○○		総台数 70 台
点検日時 2023 年 7 月 20 日(木) 20 : 00 ～ 23 : 00		

ご確認

区分 セミフル④	次回点検 10月
受付番号 ○○○	
作業者 AA、 BB	

点検結果・報告事項

△No.6:お客様のご要望によりセンサ検出範囲を規定値より小さく設定しています。ご注意してください
起動センサがメーカの交換推奨期間5年を超えています。交換をお勧めします

2023.10.27

処置記号						結果記号					
調整	締付	清掃	注油	見積提出	交換済	良好	要注意	交換推奨	要交換	範囲内	該当無
A	T	C	L	M	ス	✔	△	＊	×	○	―

扉No.	6(AA)	7(AA)	8(BB)	9(BB)	
型式、方式	160KLCM／M3／両引	160KLCM／M3／片引	160KLCM／M3／両DS	160KLCM／M3／方DS	
設置場所	1F出入口④内側(銀行)	1F出入口④外側(銀行)	1F出入口⑤内側(EV)	1F出入口⑤外側(EV)	
開閉回数	1,916,573	1,756,873	987,545	879,568	

		点検項目		処置・結果	処置・結果	処置・結果	処置・結果	処置・結果
1 設定	1	開速度(9･8･7･6･5･4･3･2･1･0) or mm/s		7 450				
	2	閉速度(9･8･7･6･5･4･3･2･1･0) or mm/s		3 200				
	3	開放タイマー(秒)		1				
2 ドアセット	1	無目点検カバーの状態		✔				
	2	ドアの傷		✔				
	3	ガイドレール内の異物		C, L, ✔				
	4	隙間(戸、戸先、方立、ガイドレール)		A, ✔				
	5	ステッカー類の貼付け (①表示 ②警告 ③戸袋)		①、②, △				
3 懸架部	1	ハンガーレールの状態		T, C, ✔				
	2	ドアハンガー、戸車の状態		✔				
	3	ストッパーの状態		T, ✔				
	4	指挟み防止(戸先、戸尻) (25mm以上)		✔				
4 動力・作動部	1	手動開閉時の状態		✔				
	2	動力部状態		T, ✔				
	3	ベルト、チェーン、ワイヤーの状態		C, ✔				
	4	電気錠の型式	状態	EL-R/S-3 ✔				
5 制御	1	電源スイッチの動作		✔				
	2	コントローラ、制御装置の取付・接続状態		T, ✔				
	3	総合動作(開閉、反転動作)		✔				
6 電気回路	1	電線の状態		✔				
	2	機器の導通確認(保護接地の確認)		✔				
	3	電源電圧の確認 (AC100V±6%)		✔				
	4	絶縁抵抗の確認 (必要により) (10MΩ以上)		―				
7 検出装置 外センサ	1	起動センサの型式	作動、取付状態	HA-T401 ✔				
	2	起動センサ取付年月		＊ 2015.06				
	3	併用センサの型式	作動、取付状態	HA-T401 ✔				
	2	併用センサ取付年月		＊ 2015.06				
	5	保護センサの型式	作動、取付状態 (JIS)	OA-220BI ✔				
	6	保護センサの静止時間検知時間(30秒以上)(JIS)		○ 40				
	7	センサ検出範囲	左 ／ 右 (150mm以上)	○ 180／170				
	8		奥行 (1,000mm以上)	△ 900				
	9		不感知帯 (150mm未満)	○ 140				
内センサ	10	起動センサの型式	作動、取付状態	HA-T401 ✔				
	11	起動センサ取付年月		○ 2020.06				
	12	併用センサの型式	作動、取付状態	HA-T401 ✔				
	13	併用センサ取付年月		○ 2020.06				
	14	保護センサの型式	作動、取付状態 (JIS)	OA-220BI ✔				
	15	保護センサの静止時間検知時間(30秒以上)(JIS)		△ 10				
	16	センサ検出範囲	左 ／ 右 (150mm以上)	○ 180／170				
	17		奥行 (1,000mm以上)	○ 1200				
	18		不感知帯 (150mm未満)	○ 140				
補助	19	補助センサの型式	作動、取付状態	OS10P ✔				
8 その他	1	有効開口幅(mm)		1370				
	2	オプション機器の状態(バッテリ型式、容量、使用期間等)		型式 5Ah 2024.05				
	3	オプション機器の状態		―				
	4			―				
9 JIS	1	安全防護・開作動(安全防護対策実施) ※1		b、c、d				
	2	安全防護・閉作動(安全防護対策実施) ※2		a、c				
	3	JADA注意喚起表示ラベルの配布 (必要により)		✔				
10	1	総合判定(点検項目)		△				

【削除】
・「ステッカー類の貼付け」：④型式を削除
・「下錠の状態」を削除
・「駆動ギア、プーリの状態」を削除し、「動力部状態」にまとめる
・「判定（JIS、安全GL)」を削除

【要検討】
・指挟み防止は（30mm以上）を記載する意見も有る
基準はJISの25mmで、判定基準を裕度をみて30mmとする

※1. 開作動時の安全保護 (a:防護柵 b:戸袋ガード c:保護装置 d:安全距離 e:戸の力の制限) ※2. 閉作動時の安全保護 (a:保護領域 b:保護センサ静止検知時間 c:不感知帯)